

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年 第19期

项目：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目		填报周期：2018 年 08 月 05 日—08 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、汇集站、箱变基础完成 100%，汇集站、箱变、并网柜试验调试完成 100%。2、电缆沟、电缆井 100%完成 3、安全通道搭设完成 100%。4、一期支架、组件、桥架、汇流箱、逆变器安装完成 100%，电缆敷设、电缆端头制作安装完成 100%，檩条加固 3#、4#、5# 车间完成 100% 。5、三期换瓦、支架、组件、逆变器、汇流箱桥架安装完成 100%、线路敷设端头制作安装完成 100%，安全围栏安装完成 100%。6、二期换瓦、支架、组件、逆变器、汇流箱桥架安装完成 100%、线路敷设端头制作安装完成 100%。7、8 月 3 日顺利全容量并网（5.1MW），安全试运行 10 天。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	二期、三期道路两侧垃圾清理完成			
2、开关站/升压站/箱变	箱变变压器型号与图纸不符，更换完成。			
3、支架及组件安装	三期安全围栏安装完成 100%。一期、二期、三期进行消缺，一期、三期完成 100%，二期完成 80% 。			
4、逆变器及箱变/汇流箱	逆变器 9 日进场 99 台、汇流箱 19 日进场 50 台、5 月 19 日汇集站/箱变 2 台进场，二期 7、8# 车间汇流箱、逆变器安装完成。消缺完成 80%；			
5、安全围栏及消缺	三期防护栏安装完成 100%，接地网连接完成 100%；防腐完成，消缺未进行；			
6、现场调试	箱变、汇集站、并网柜调试完成			
7、出图情况	结构、电气蓝图已完成，业主、设计、监理、总包、施工队会审完成，4 月 8 日设备二次图纸完成。一期钢构加固图纸完成，二期三期荷载报告完成，护栏设计院不按业主要求出图，电气二次蓝图完成。维修通道、清洗图纸未出图			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	彩钢瓦	2018、4、18	2018、19	100%（三期）、二期 100%
	汇流箱	2018、5、14	2018、4、19	50 台
	支架	2018、4、25	2018、4、27	一、二期、三期支架进场完成
	组件	2018、6、15	2018、7、21	组件已全部进场（18629 块）
	桥架	2018、5、13	2018、5、27	一、二、三期进场完成
	逆变器	/	2018、4、9	99 台

第十九次监理例会



三期消缺检查



9#厂房彩钢瓦更换



7#厂房接地制作



三期安全护栏防锈消缺



汇流箱防火泥封堵

