

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第四期

项目：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目			填报周期：2018 年 04 月 21 日—04 月 27 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、汇集站、箱变基础完成 100% 。2、电缆沟、电缆井 100%完成。3、安全通道搭设完成 100%。4、一期支架夹具完成 100%。5、三期换瓦完成 10%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	二期、三期道路清理完成			
2、开关站/升压站/箱变	汇集站、箱变基础完成			
3、支架及组件安装	一期安装夹具完成			
4、逆变器及箱变/汇流箱	逆变器 9 日进场 99 台、汇流箱 19 日进场 50 台			
5、送出工程（含对侧）	/			
6、现场调试	/			
7、出图情况	结构、电气蓝图已完成，业主、设计、监理、总包、施工队会审完成，4 月 8 日设备二次图纸完成。一期钢构加固图纸完成，二期三期荷载报告完成			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	彩钢瓦	2018、4、18	2018、19	30%
	箱变	2018、5、25	2018、4、19	50 台
	支架	2018、4、25	2018、4、21	一期支架进场完成
	组件	2018、5、12		
	桥架	2018、5、13		
	逆变器	/	2018、4、9	99 台
	直流电缆	2018、5、13		
	高压电缆	2018、5、8		
	加固材料	2018、4、22		
9、人员/机械	现场施工人员达到 30 人，小型使用工具运转正常，彩钢瓦加工设备、吊车			

情况	等大型机械进场使用。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	2018、3、17	
2、首套组件安装	2018、5、15			
3、线路倒送电	2018、6、8			
4、首个发电单元并网	2018、6、10			
5、全容量并网	2018、6、30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、三期厂房南有垃圾，影响换瓦施工。			
未解决的协调问题解决进展	三期屋顶安全防护方案定好。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、换瓦、加固工程	检查三期厂房屋顶彩钢瓦换瓦完成情况（10#厂房 6-28 轴），彩钢瓦加工质量。			
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	一期厂房屋顶导轨安装质量			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	无			
7、其他	检查各种材料进场规格及各个施工区域安全工作。			

填报人：黎建光 审核人：_____ 时间：2018 年 04 月 27 日

工程现场照片（含文字描述）：



支架进场卸货



吊装彩钢瓦



三期屋换瓦



彩钢瓦固定



支架进场检查



汇流箱检查



业主现场巡视

检查过路沟深度
夹具拉拔实验



工程例会

逆变器进场
箱变接地电阻测试