

湖南湘阴湘滨酬塘湖 4×20MWp 渔光互补光 伏扶贫项目周报

2018 年 04 月 15 日

-

2018 年 04 月 20 日

湖南湘阴湘滨酬塘湖 4×20MWp 渔光
互补光伏扶贫项目监理项目部

2018 年 04 月 20 日

1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	升压站国土预审	已完成
3	压覆矿产资源报告（调查表）及审查意见	已完成
4	规划批复	已完成
5	土地审查意见	已完成
6	林业审查意见	已完成
7	水利审查意见	已完成
8	建设工程规划申请、许可证	办理中
9	建设用地规划申请、许可证	办理中
10	建设工程文物调查评价报告及文物古迹勘探、发掘、保护工作等报告	办理中
11	环保批复	办理中
12	并网调度协议	办理中
13	购售电合同	办理中
14	调度编号、调度命名及管辖范围	办理中
15	省质监站验收及并网受电通知书	办理中
16	高压供用电合同	办理中
17	水保批复	办理中
18	消防验收	办理中
19	土地证	办理中
20	安评批复	办理中
21	发电许可证	办理中

2) 设计工作

外线已出部分蓝图，升压站、光伏区暂未提供施工蓝图。

3) 土建工程

光伏区工程：未开工。

升压站工程：正在进行场地平整，还未开工。

4) 机电安装工程

光伏区工程还未开始施工。

升压站电气设备还未进场安装。

5) 送出工程

总计 35 座铁塔。本周塔基基坑开挖 6 基，累计完成 32 基，完成率 91.4%；塔基基础浇筑 8 基，累计完成 31 基，完成率 88.5%；铁塔组立 7 座，累计完成 8 座，完成率 22.8%。

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	当日到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	380160 块	0	0	
2	支架	80MWp	0	0	
3	逆变器	64 套	0	0	
4	箱式变压器	64 台	0	0	
5	管桩	43200 根	0	0	
6	汇流箱	1152 台	0	0	
7	主变	1 台	0	0	
8	接地变	2 套	0	0	

7) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；高空作业人员均佩戴安全带；塔基基坑开挖就近设应急爬梯；电焊机有可靠接地。现场安全管控符合安全规定要求。

8) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：施工队伍进场。
开关站部分：进场道路铺筑，涵桥修筑，站内场地平整。

2) 机电安装工程

总包暂未上报施工计划。

3) 送出工程

线路架设，铁塔接地安装。

3、存在问题及需要协调事宜

- 1 光伏区、升压站施工队伍进场迟缓。
- 2、总包企业资质还未提供，设备供货合同还未签署完成，开工资料还未报审。

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工		
首个光伏发电单元开始安装		
开关站基础开始施工		
综合楼屋面封顶		
开关站受电		
首个光伏发电单元发电		
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行		
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资料



外线 6 号塔基基坑开挖	外线 4 号塔基钢筋笼绑扎
	
二期组件检测	外线 3 号基坑测量符合设计要求
	
外线 27 号铁塔组立	塔基钢筋笼外箍筋符合设计要求
	
外线塔基基坑测量符合设计要求	升压站场地平整