

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目 工程周报

(2019 年 09 月 14 日-2019 年 09 月 20 日)

湖南汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

2019 年 9 月 20 日

一、 外部手续及协调事宜

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
1	无	无	项目公司注册、开发协议、备案、指标、租赁协议、勘测定界、土地预审、环评、水保、接入系统、安全预评价、高压供电合同、购售电合同、电力工程并网通知书、设计报告、方案、施工图设计文件审查合格书、并网调度协议、规划选址意见、土地规划、林业审查、项目公司及母公司证照	无

未完原因：

纠偏措施：

二、 图纸供应

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
1	无	无	外线、开关站、光伏区图纸供应已全部到位。	无

未完原因：

纠偏措施：

三、 设备到货

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
1	无	无	开关站设备已全部到货：35KV 配电装置 1 套、低压开关柜 1 套、SVG 系统 2 套、35KV 接地装置 2 套、电气二次屏柜 21 面、涉网设备 4 套、监控设备 1 套。	无

2	无	无	光伏区主要设备到货：箱式变压器 28 台、逆变器 28 套、汇流箱 612 台。	无
3	无	无	外线设备到货：对侧隔离开关2套、对侧六氟化硫断路器2套。	无

未完原因：

纠偏措施：

四、 工程形象进度

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
道路工程（公里）	无	无	站内道路已完成	无
场平和土石方	无	无	已全部完成	无
开关站建安	开关站电缆沟 消缺完成	开关站电缆 沟消缺已完成	已全部完成	开关站其它项 消缺整改
组件支架基础管 桩	无	无	已完成 13975 根	无
支架安装	无	无	已完成 38.99MW	消缺整改
箱逆变基础及安 装	无	无	箱逆变基础完成 28 座、箱逆变安装完成 26 套	消缺整改
组件安装	无	无	已完成 24.899MW （72173 块）	消缺整改
集电线路建安	无	无	集电线路建安已全 部完成	消缺整改
送出工程建安	南琴线对侧断 路器及相关屏 柜安装	已完成部分 对侧断路器 及相关屏柜 安装	桃林线及对侧已全 部完成，南琴线线路 工程全部完成	完成南琴线对 侧相关设备安 装和消缺事宜
调试	无	无	开关站设备及输出	无

			线路调试已完成。	
--	--	--	----------	--

未完原因：

纠偏措施：

五、 里程碑节点完成情况

里程碑节点名称	计划时间	完成时间
进场道路具备设备运输条件	2018. 04. 15	2018. 04. 15
首个光伏发电单元基础施工	2018. 7. 8	2018. 7. 8
首个光伏发电单元安装	2018. 7. 25	2018. 7. 25
开关站基础开始施工	2018. 4. 19	2018. 4. 19
综合配电楼屋面封顶	2018. 5. 19	2018. 5. 19
开关站-双桃线送电	2018. 6. 28	2018. 6. 28
首个光伏发电单元发电	2018. 6. 28	2018. 6. 28
光伏区二次并网	2018. 11. 08	2018. 11. 08
开关站-南琴线送电	2019. 05. 24	2019. 05. 24
全部组件整套启动开始 240 试运行	2019. 8. 30	/
项目整体正式移交生产	2019. 10. 30	/

六、 安全文明施工和质量管理情况

施工人员全部佩戴安全帽等安全用品，现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求，总体上现场安全文明施工基本良好。在工程质量方面加大管理力度，把控好进场材料和施工的质量关，现场整体质量良好，但仍有少数问题需要消缺整改，如接地施工、电缆线敷设、现场支架、组件安装等存在一些施工不规范的地方，针对这些问题，监理项目部已发出书面通知要求施工单位及时整改到位。

七、 需要协调的问题

本周总体施工进度稍微滞后，施工单位正在增加材料、设备及人员以加快施工进度。下周将督促施工单位加快施工材料进场，加快现场施工进度。同时将加强施工安全方面的管理，以确保施工人员的安全。