

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目 工程周报

(2019 年 11 月 16 日-2019 年 11 月 22 日)

湖南汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

2019 年 11 月 22 日

外部手续及协调事宜

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
1	无	无	项目公司注册、开发协议、备案、指标、租赁协议、勘测定界、土地预审、环评、水保、接入系统、安全预评价、高压供电合同、购售电合同、电力工程并网通知书、设计报告、方案、施工图设计文件审查合格书、并网调度协议、规划选址意见、土地规划、林业审查、项目公司及母公司证照	无

未完原因：

纠偏措施：

一、 图纸供应

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
1	无	无	外线、开关站、光伏区图纸供应已全部到位。	无

未完原因：

纠偏措施：

二、 设备到货

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
1	无	无	开关站设备已全部到货：35KV 配电装置 1 套、低压开关柜 1 套、SVG 系统 2 套、35KV 接地装置 2 套、电气二次屏柜 21 面、涉网设备 4 套、监控设备 1 套。	无

2	无	无	光伏区主要设备到货：箱式变压器 28 台、逆变器 28 套、汇流箱 612 台。	无
3	无	无	外线设备到货：对侧隔离开关 2套、对侧六氟化硫断路器2套。	无

未完原因：

纠偏措施：

三、 工程形象进度

	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
道路工程（公里）	无	无	站内道路已完成	无
场平和土石方	无	无	已全部完成	无
开关站建安	无	无	已全部完成	无
组件支架基础管桩	无	无	已完成 13975 根	无
支架安装	消缺整改	无	已完成 38.99MW	消缺整改
箱逆变基础及安装	无	无	箱逆变基础完成 28 座、箱逆变安装完成 26 套	消缺整改
组件安装	组件安装 0.621MW (1801 块)	无	26.673MW (77314 块)	组件安装及消缺整改
集电线路建安	消缺整改	无	集电线路建安已全部完成	消缺整改
送出工程建安	无	无	桃林线及对侧已全部完成，南琴线线路及对侧工程完成	无
调试	无	无	开关站设备及输出线路调试已完成。	无

未完原因：

纠偏措施：

四、 里程碑节点完成情况

里程碑节点名称	计划时间	完成时间
进场道路具备设备运输条件	2018. 04. 15	2018. 04. 15
首个光伏发电单元基础施工	2018. 6. 18	2018. 6. 18
首个光伏发电单元安装	2018. 7. 25	2018. 7. 25
开关站基础开始施工	2018. 4. 19	2018. 4. 19
综合配电楼屋面封顶	2018. 5. 19	2018. 5. 19
开关站-双桃线送电	2018. 6. 28	2018. 6. 28
首个光伏发电单元发电	2018. 6. 28	2018. 6. 28
光伏区二次并网	2018. 11. 08	2018. 11. 08
开关站-南琴线送电	2019. 05. 24	2019. 05. 24
全部组件整套启动开始 240 试运行	2019. 8. 30	/
项目整体正式移交生产	2019. 10. 30	/

五、 安全文明施工和质量管理情况

施工人员全部佩戴安全帽等安全用品，现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求，总体上现场安全文明施工基本良好。在工程质量方面加大管理力度，把控好进场材料和施工的质量关，现场整体质量良好，但仍有少数问题需要消缺整改，如接地施工、电缆线敷设、现场支架、组件安装等存在一些施工不规范的地方，针对这些问题，监理项目部已发出书面通知要求施工单位及时整改到位，目前正在整改中。

六、 需要协调的问题

现场总体施工已稍微加快，施工单位已增加组件及管桩材料进场，已增加工人进行施工。下周将继续督促施工单位加快施工材料进场，加快现场施工进度。同时将加强施工质量、安全方面的管理，以确保施工人员的安全。