

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目周报

2018 年 04 月 15 日

2018 年 04 月 21 日

湖南汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

2018 年 04 月 21 日



1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

施工准备工作已完成;土地证(办理中);安评(已委托);

2) 设计工作

外线设计蓝图全部到场。开关站电子图已到,已做设计交底。

3) 土建工程

光伏区工程:

未开工。

35kV 开关站工程:

综合配电楼基础高程定位放线,基础开挖完成 15%。

4) 机电安装工程

5) 送出工程

铁塔基础总计 32 基,目前基础掏挖已完成 31 基,基础浇筑已完成 28 基,铁塔组立完成 1 基。

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	组件	片	片	片	
		片	片	片	
2	支架	MW	MW	MW	
		MW	MW	MW	
3	逆变器	套	套	套	
		套	套	套	
4	箱变	台	台	台	
		台	台	台	
5	管桩 (包括箱逆 变基础桩)	根	根	根	
		根	根	根	



6	汇流箱		台	台	台	
			台	台	台	
7	一次设备		100%	0	%	
8	主变		台	台	台	
9	SVG		套	套	套	
10	接地变		台	台	台	
11	塔材		32 基	14 基	14 基	

7) 安全、文明生产情况

施工人员佩戴安全帽，现场安全文明施工良好；现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。

8) 阶段验收

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：

35kV 开关站部分：

开关站基础计划全部完成。

2) 机电安装工程

光伏区部分：

35kV 开关站部分：

3) 送出工程

铁塔基础掏挖、基础浇筑计划全部完成，铁塔组塔计划完成 8 基，接地引下线计划完成 15 基。

3、存在问题及需要协调事宜



4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础施工		
首个光伏发电单元安装		
开关站基础开始施工		
综合楼屋面封顶		
开关站受电		
首个光伏发电单元发电		
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行		
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资料

	
35kV 开关站场平	综合配电楼基础开挖





2#基础浇筑



综合配电楼基础检查



1#基础浇筑



综合配电楼垫层施工



11#铁塔组塔



18#基础浇筑



开关站钢筋加工



塔材镀锌层检验

