

工程建设监理周报

2018 年 6 月 11 日 第九期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程		填报周期： 2018 年 6 月 5 日— 6 月 11 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、光伏区打桩完成约 3283 根，支架完成约 2.7MW，箱变开挖完成。				
2、升压站所有设备就位，（计量器除外）一二次设备电缆敷设，主变、GIS、SVG 等设备附件安装，接地施工，进展电缆沟开始施工，围墙开始砌筑，场地开始平整。				
3、线路塔基全部完成，下步进行导线的展放。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站定点放线	97%	部分工程未施工如场地、围墙等		
2、升压站基础浇注	98%	设备二次灌注未施工		
3、线路塔基基础开挖	100%			
4、线路基础浇注完成	100%			
5、线路铁塔组立	100%			
4、光伏区基础放线	65%	因雨未放点完毕，不影响打桩施工		
5、光伏区管桩施工	50%	因雨影响施工进度		
6、光伏区支架	25%	因雨条件，进度滞后		
7、主变、GIS 设备、一二次设备就位	90%	计量器设备未到		
8、升压站电缆敷设	95%	目前不影响施工进度		
9、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货	系统名称	计划到货	实际到货	本周到货情况，累计到货（），已

情况		日期	日期	到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2018、05、10	2018.05.12	满足现场施工条件
	组件	2018、05、25		计划下周 5 之前到货
	逆变器	2018、05、25		计划下周 5 之前到货
	箱变	2018、05、25		计划下周 5 之前到货
	主变、GIS	2018、05、12	2018、05、12	满足现场施工条件
	一二次电气设备	2018、05、16	2018、05、16	满足现场施工条件
11、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 2 台，打桩机 2 台，施工人员 105 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20180422		20180422	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站设备就位	100%			

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

2、升压站电缆敷	100%
3、升压站场坪、接地	80%
3、线路铁塔导线完成	100%
4、光伏区基础放线	60%
5、光伏区管桩施工	55%
6、光伏区支架、箱变	65%
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人： 李金梁 审核人： 郭莹 时间： 2018 年 6月11 日

工程现场照片（含文字描述）：



召开监理例会



线路 1#拉线



光伏区组件安装



升压站开关柜母排检查



光伏区接地扁铁搭接

