

工程建设监理周报

2018 年 4 月 22 日 第二 期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程		填报周期： 2018 年 4 月 16 日— 4 月 22 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、光伏区修路及桩基点放线				
2、升压站中控楼基础浇注完成，主变、GIS、门架、SVG、接地变垫层浇注完成				
3、线路 1#2#3#4#5#6#7#8#基础定位放线				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站定点放线	75%			
2、升压站基础浇注	15%			
2、线路基础定点放线	95%			
3、线路塔基基础开挖	55%			
4、光伏区基础放线	3%			
5、光伏区管桩施工				
6、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			
	组件			
	汇流箱			

	逆变器			
	箱变			
11、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 2 台，冲击桩一台，打桩机一台，施工人员 45 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站定点放线	100%			
2、升压站基础浇注	65%			
2、线路基础定点放线	100%			
3、线路塔基基础开挖	70%			
4、光伏区基础放线	45%			
5、光伏区管桩				

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

施工	
5、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人： 李金梁 审核人： 郭莹 时间： 2018 年 4 月 22 日



工程现场照片（含文字描述）：



升压站定位及基础垫层浇注



升压站钢筋绑扎及线路基础开挖和线路预埋螺栓到位