

工程建设监理周报

2018 年 5 月 21 日 第六期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程	填报周期： 2018 年 5 月 15 日— 5 月 21 日			
一、项目总体建设进度汇总：				
<p>1、光伏区桩定位，打桩共约 2200 根、箱变基础开挖完成 6 个，浇注完成 2 个</p> <p>2、升压站所有设备基础浇注完毕，GIS、主变、35kV 开关柜、二次屏柜就位完毕，构支架组装，一二次电缆备料</p> <p>3、线路除了 4#没有浇注，其余浇注完毕，4#地泵输送管已安装完毕</p>				
二、本周工程建设工作及完成情况				
1、升压站定点放线	95%			
2、升压站基础浇注	97%			
2、线路基础定点放线	100%			
3、线路塔基基础开挖	100%			
4、线路基础浇注完成	90%			
4、光伏区基础放线	50%			
5、光伏区管桩施工	30%			
6、主变、GIS 设备、一二次设备	50%			
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货	系统名称	计划到货	实际到货	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措

情况		日期	日期	施
	支架	2018、05、10	2018.05.12	满足现场施工条件
	组件			
	汇流箱			
	逆变器			
	箱变			
	主变、GIS	2018、05、12	2018.05.12	满足现场施工条件
	一二次电气设备	2018、05、16	2018.05.16	
11、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 2 台，打桩机 2 台，施工人员 105 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20180422		20180422	
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站定点放线	100%			
2、升压站基础浇注	100%			

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

2、线路基础定 点放线	100%
3、线路塔基基 础开挖	100%
4、光伏区基础 放线	60%
5、光伏区管桩 施工	40%
6、主变、GIS	85%
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人： 李金梁 审核人： 郭莹 时间： 2018 年 5 月 21 日



工程现场照片（含文字描述）：



召开监理例会



升压站 GIS 组装



光伏区 7#支架安装



升压站屋顶安装



升压站 10KV 变压器安装