

工程建设监理周报

2018 年 6 月 25 日 第十一期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程	填报周期：2018 年 6 月 19 日— 6 月 25 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、 1、光伏厂区 (1) 光伏厂区上周主要进行桩基施工工作，上周累计进桩 958 根，完成压桩 330 根；累计完成压桩 4656 根。（1 号方阵累计完成 572 根；2 号方阵累计完成 812 根；3 号方阵累计完成 312 根；5 号方阵累计完成 497 根；6 号方阵累计完成 663 根；7 号方阵累计完成 772 根；8 号方阵累计完成 844 根；累计完成桩数 4656 根）。(完成 9.74MWP) (2) 7 号方阵安装支架，累计进场支架 15MWP。（1 号方阵累计安装支架 68 组；2 号方阵累计安装支架 100 组；5 号方阵累计安装支架 7 组；6 号方阵累计安装支架 51 组；7 号方阵累计安装支架 44 组；8 号方阵累计安装支架 85 组，共计安装支架 395 组）(7 根桩完成 5.783MWP) (3) 8 号方阵具备并网条件，7 号方阵基本具备并网条件。 (4) 6、7、8 号方阵组件安装完成 118 组（7 根桩）。(完成 1.728MWP) (5) 6、7、8 箱变完成检测。 (6) 1、2、3、4、5、6、7、8 方阵交流、高压电缆全部进场。（进场 14MWP） (7) 增加引孔机械俩台。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、升压站定点放线	100%
2、升压站基础浇注	100%
3、线路塔基基础开挖	100%
4、线路基础浇注完成	100%
5、线路铁塔组立	100%

6、光伏区基础放线	70%	因雨未放点完毕，不影响打桩施工		
7、光伏区管桩施工	65%	因机器问题影响施工进度		
8、光伏区支架	52%	因雨条件，进度滞后，材料未到齐		
9、主变、GIS设备、一二次设备就位	100%			
10、升压站电缆敷设	100%			
11、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
12、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2018、05、10	2018.05.12	满足现场施工条件
	组件	2018、05、25	2018.6.23	材料到货进度缓慢
	逆变器	2018、05、25	2018、05、26	到场 26 台，剩余未到
	箱变	2018、05、25	2018、05、26	3 台，滞后剩余 15 台未到
	主变、GIS	2018、05、12	2018、05、12	满足现场施工条件
	一二次电气设备	2018、05、16	2018、05、16	满足现场施工条件
13、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 4 台，打桩机 2 台，施工人员 125 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20180422		20180422	
2、首套组件安装	20180605		20180605	

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

3、线路倒送电	20180628			
4、首个发电单元并网	20180628			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站倒送电	100%			
2、光伏区基础放线	78%			
3、光伏区管桩施工	70%			
4、光伏区支架	72%			
5、光伏区组件安装	16%			
6、光伏区接地	15%			
7、光伏区电缆敷设	16%			
8、光伏区设备（逆变器、汇流箱、箱变）	16%			
9、出图情况	电子版图纸，部分图纸			

填报人：李金梁 审核人：郭莹 时间：2018 年 6 月 25 日

工程现场照片（含文字描述）：

工程现场照片（含文字描述）：



监理例会



召

光伏区箱变检查	光伏区打桩
---------	-------



升压站设备检查



升压站省调