

工程建设监理周报

2018 年 6 月 18 日 第十期

项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程	填报周期：2018 年 6 月 12 日— 6 月 18 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、 1、光伏厂区 (1) 光伏厂区上周主要进行桩基施工工作，上周累计进桩 150 根，完成压桩 745 根；累计完成压桩 4326 根。（1 号方阵累计完成 572 根；2 号方阵累计完成 812 根；3 号方阵累计完成 312 根；5 号方阵累计完成 497 根；6 号方阵累计完成 537 根；7 号方阵累计完成 752 根；8 号方阵累计完成 844 根；累计完成桩数 4326 根）。(完成 9.048MWP) (2) 8 号方阵安装支架，累计进场支架 10MWP。（1 号方阵累计安装支架 68 组；2 号方阵累计安装支架 100 组；5 号方阵累计安装支架 7 组；6 号方阵累计安装支架 51 组；7 号方阵累计安装支架 26 组；8 号方阵累计安装支架 85 组，共计安装支架 304 组）(7 根桩完成 4.451MWP) (3) 油菜地箱变基础完成，9、10、11、12、13 号箱变基础砖墙完成，14、15 号箱变基础筏板完成。 (4) 8 号方阵 4mm² 直流电缆铺设完成。 (5) 8 号方阵接地完成 1.6MWP。 (6) 6、7、8 号方阵组件安装完成 107 组（7 根桩）。(完成 1.566MWP) (7) 6、7、8 箱变就位完成。 (8) 1、2、3、4、5、6、7、8 方阵交流、高压电缆全部进场。(进场 14MWP) 2、升压站设备调试、场坪、围墙、进站电缆沟、接地、消防箱施工等 3、线路 9#终端电缆展放完毕，1#终端电缆未展放，电缆头未做。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、升压站定点放线	97% 部分工程未施工如场地、围墙等
2、升压站基础浇注	100%
3、线路塔基基	100%

础开挖				
4、线路基础浇注完成	100%			
5、线路铁塔组立	100%			
4、光伏区基础放线	67%	因雨未放点完毕，不影响打桩施工		
5、光伏区管桩施工	60%	因机器问题影响施工进度		
6、光伏区支架	50%	因雨条件，进度滞后，材料未到齐		
7、主变、GIS设备、一二次设备就位	100%			
8、升压站电缆敷设	100%			
9、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2018、05、10	2018.05.12	满足现场施工条件
	组件	2018、05、25	2018.6.05	材料到货进度缓慢
	逆变器	2018、05、25		
	箱变	2018、05、25		
	主变、GIS	2018、05、12	2018、05、12	满足现场施工条件
	一二次电气设备	2018、05、16	2018、05、16	满足现场施工条件
11、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 2 台，打桩机 2 台，施工人员 115 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20180422		20180422	
2、首套组件安装	20180605		20180605	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站设备就位	100%			
2、升压站电缆敷设	100%			
3、升压站场坪、接地	80%			
3、线路铁塔导线完成	100%			
4、光伏区基础放线	75%			
5、光伏区管桩施工	65%			
6、光伏区支架、箱变	70%			
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸			

填报人：李金梁 审核人：郭莹 时间：2018 年 6 月 18 日



工程现场照片（含文字描述）：



召开监理例会



线路电缆拉接



升压站地调



光伏区电缆敷设

箱变到货检查