

监 理 周 报

项目名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

项目地：广东省佛山时三水区金港路 16 号

时间：2018/5/28—2018/6/3

编号：ZH-JXMB—001

本周 施工 概况	1、屋面四周临时安全防护施工完成 2、米粉车间屋面定位放线完成 100% 3、屋面夹具安装完成 60%
施工 质量 情况	现场施工质量一般
材料 进场 情况	夹具到货 100% 导轨到货 100% 逆变器到货 100% 电缆到货 100% 走到格栅板到货 100%
材料 进场 检验	目前进场材料未上报我监理方进行报审
隐蔽 验收 情况	无隐蔽工程
发文 情况	本周下发编号为 ZH-JXMB—001 的监理会议纪要 下发编号为 ZH-JXMB—001 的监理工程师通知单 下发编号为 ZH-JXMB—001 的监理工作联系单
收文 情况	收到总包方支架接厂房屋面设计的电子版图纸



安全情况	1、屋面四周无安全防护围栏，对现场施工人员施工存在安全隐患。 2、进入施工现场无明显的标识及安全警示牌。 3、屋面施工人员存在有小跑的现象。 4、采光带周围未做安全警戒标识、标语。 5、材料到货后叉车司机未戴安全帽进行作业
下周工作要点	1、检查上周在施工过程中存在的施工问题，并及时进行现场整改。 2、对监理资料进行完善，尽快把监理方的前期资料让业主方签字盖章。 3、严格检查现场施工人员的安全及施工质量，同时督促施工方在保证安全、质量的前提下，增加施工进度。 4、督促总包方上报施工前期资料及进场材料的相关资料。
现场施工人员班组情况	现场施工人员 8 人



	28	29	30	31	1	2	3
天气	晴	晴	晴	晴	晴	中雨	晴

编写人：吉海平

编制时间：2018年6月3日

附现场照片



第一次工地例会



屋面夹具安装



屋面临时走道板铺设



由 扫描全能王 扫描创建