

编号：ZHJL-JLZB-2018001

监 理 周 报

工程名称：慈溪汇丽 2138.4KW_p、翔环 1354.32KW_p 分布式光伏电站项目

2018 年 05 月 第二期（总 12 期）

总监理工程师：胡德林

监理项目部（章）

报告日期：2018 年 05 月 13 日

监 理 周 报

一、本周工程实施情况

1. 施工进度：

目前汇丽已经换完两个屋顶（七号楼和五号楼）的瓦，翔环 2018 年 05 月 12 日进场工人 12 名。

2. 设计图纸情况

未见图纸

3. 工程资料情况

未见

4. 质量，安全情况

(1)部分人未佩戴安全帽，现场已要求整改。

(2)汇丽项目和翔环项目屋顶临边安全防护措施未做。

5. 需要协调事宜

无

二、本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、工程进度控制：

督促施工单位计划实施情况

2、工程质量控制

每日现场进行巡检，发现问题现场要求整改。

3、安全生产管理控制

监督施工单位做好现场安全文明管理工作，确保现场工人的个人防护用品穿戴整齐

三、工程存在问题

4、目前汇丽彩钢瓦材料无法及时到达现场。汇丽项目安装彩钢瓦的工人调 12 人去了翔环项目。

四、下周监理工作重点

监督屋顶安全防护措施工作的落实情况



常州正衡电力工程监理有限公司

慈溪汇丽 2138.4KWp、翔环 1354.32KWp 分布式光伏电站项目

2018 年 05 月 13 日