

编号: ZHJL-JLZB-20180506

监 理 周 报

(2018 年 05 月 02 日~2018 年 05 月 06 日) 第 01 期

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 胡德林



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1.1 主要工作：

- (1) 夹具、中边压块拼装；
- (2) 2#屋面夹具安装已完成 100%，3#、4#、5#屋面夹具安装已完成 3%；
- (3) 临时爬梯搭建。

1.2 工程进度

- (1)天气：晴 3 天，阵雨 2 天。
- (2)本周进度情况及原因：
 - a) 未进行大面积施工。

2、设计图纸情况

良好

3、工程资料情况

资料未报审我部

4、需调解事宜

无

2 本周监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

工程进度资料未报审我部。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对夹具拼装及安装进行巡检；对吊装作业等关键工序进行巡视及旁站。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再

进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目监理部

2018 年 05 月 06 日

【现场照片】

夹具、中边压块拼装



夹具安装



临时爬梯搭建

