

编号: ZHJL-JLZB-20180527

监 理 周 报

(2018年05月21日~2018年05月27日) 第04期

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司3.7MWP分布式光伏发电项目

总监理工程师: 胡德林



监理项目部(章)

报告日期: 2018年05月27日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1.1 主要工作：

(1) 厂房加固。

1.2 工程进度

(1)天气：晴 4 天， 阵雨 3 天。

(2)本周进度情况及原因：

a) 夹具安装已完成 50%， 由于材料未及时进场， 故安装较慢；

b) 组件全部进场。

2、设计图纸情况

设计图纸未交付我部

3、工程资料情况

资料未报审我部

4、需调解事宜

无

2 本周监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

工程进度资料未报审我部。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对夹具安装进行巡检。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；

督促加快施工材料进场；

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目监理部

2018 年 05 月 27 日

【现场照片】

夹具安装

