

监 理 周 报

(2018 年 07 月 02 日~2018 年 07 月 08 日) 第 09 期

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目

总监理工程师:

胡德林

监理项目部 (章)



报告日期: 2018 年 07 月 08 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

9 号车间雨棚组件安装完成；灌装二车间组件安装 1/2；灌装车间安装完成 1/4；3 号成品仓库组件安装完成；天桥组件安装完成；灌装车间导轨正在安装；

低压直流电缆到货；

2、设计图纸情况

监理部收到纸质版组件支架布置图一份；电气图纸未有。

3、工程资料情况

开工报审资料及施工等资料上报不合格，已要求总包方重新做好后在上报监理部。

4、需调解事宜

高压电缆、电缆桥架等主要材料到货时间的确定；车间加固事宜；水泥屋面支墩什么时间开始浇筑？

2 本周监理工作情况

到施工现场对施工的进度进行跟踪；对施工中存在的安全问题及施工质量问题现场及时提出并下发监理联系单和监理通知单；

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目保质的前提下按时完成；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

要求施工单位严格按照设计要求和验收规范进行施工，发现问题及时整改。

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目监理部

2018 年 07 月 08 日