

监 理 周 报

(2018年06月18日~2018年06月24日) 第 08 期

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目

总监理工程师:

胡德林

监理项目部

(章)



报告日期: 2018 年 06 月 24 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度:

由于屋面加固未完成、材料（直流电缆、桥架等）进场时间不能确定，施工人员已经撤场，等待材料进场后在就场施工。

厂方车间内货物堆积的较多，一时间无法移开造成屋面加固缓慢。而且不能一个屋面全部加固完成，使得安装人员无法安装夹具及组件。

6月18日已经将光伏并网柜与厂区进线柜连接完成；光伏电缆、汇流箱已全部到货。

2、设计图纸情况

监理部收到一份电子版的图纸及纸质版图纸一份。

3、工程资料情况

开工报审资料及施工等资料上报不合格，已要求总包方重新做好后在上报监理部。

4、需调解事宜

低压电缆、高压电缆、电缆桥架等主要材料到货时间的确定；车间加固事宜。

2 本周监理工作情况

到施工现场对施工的进度进行跟踪；对施工中存在的安全生产问题及施工质量问题现场及时提出并下发监理联系单和监理通知单。

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目保质的前提下按时完成；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

要求施工单位严格按照设计要求和验收规范进行施工，发现问题及时整改。

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWP 分布式光伏发电项目监理部

2018年06月24日