

长兴永兴旺 2.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

(2018年05月14日~2018年05月20日) 第 01 期

监理项目部

总监理工程师:

报告日期: 2018年05月20日



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1.1 主要工作：

彩钢瓦进场，进行现场加工。

1.2 工程进度

(1)天气：晴 3 天，阵雨 3 天。

(2)本周进度情况及原因：

a) 彩钢瓦及加工机械 5 月 19 日进场，加工彩钢瓦完成 9%

b) 光伏材料未到，无法进行施工。

2、设计图纸情况

设计图纸未交付我部

3、工程资料情况

资料部分报审我部

4、需调解事宜

现场材料缺少存放位置

2 本周监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

工程进度资料未报审我部。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对屋顶彩钢瓦加工进行巡视。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；

督促加快施工材料进场；

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

督促施工单位按照施工工艺和设计规范要求要求进行施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

常州正衡电力工程监理有限公司

长兴永兴旺 2.5MWp 分布式光伏发电项目监理部

2018 年 05 月 20 日

【现场照片】



屋顶彩钢瓦锈蚀严重



(a)



(b)



(c)

(a) (b) (c) 彩钢瓦加工机械到场及进行彩钢瓦加工