

编号：ZHJL-JLZB-20180603

监 理 周 报

(2018 年 05 月 28 日~2018 年 06 月 03 日) 第 03 期

工程名称：长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目

总监理工程师：

监理项目部（章）

报告日期：2018 年 06 月 03 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1.1 主要工作：

屋面彩钢瓦更换。

1.2 工程进度

(1)天气：阴/阵雨

(2)本周进度情况及原因：

a) 5号厂房屋面彩钢瓦完成，8号厂房完成 $\frac{2}{3}$ ，完成总量的17%。

2、设计图纸情况

设计图纸组件排布图交付我部，其余未交付。

3、工程资料情

况

资料部分报审我部

4、需调解事宜

施工进度脱节，需加快施工进度

2 本周监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

工程进度资料报审我部。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

光伏施工未开始。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

3 工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面，我部及时和总包、施工单位沟通要求，避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

4 下周监理工作重点

关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；

督促光伏施工材料进场；

督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

常州正衡电力工程监理有限公司

长兴永兴旺纺织城有限公司分布式光伏发电项目监理部

2018年06月03日

【现场照片】



5号屋面完成换瓦



8号屋面彩钢瓦更换