

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

监 理 周 报

第十五期

(2018 年 8 月 11 日-2018 年 8 月 16 日)



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司 中 石化工有限公司		
本周施工内容及进度	利民镇： 1、利民镇光伏区消缺整改。 升压站： 1、生产楼外墙粉刷、屋面保温层施工完成。 张集、乔集光伏区： 乔集、张集光伏区： 1、已打管桩 23396 根，完成总工作量的 59%。围栏完成 1660 米，箱变基础浇筑完成 20 个单元，支架安装 1174 组，累计完成 23.88%；组件安装 642 组，累计完成 13.5%；57、65 单元光伏组件安装完成，57、65 单元汇流箱安装完成，57、65 单元配套送出工作完成。 2、截止到目前已进场材料：组件到货 25.89MW，支架到货 34.54MW，汇流箱 528 台，箱变 24 台，逆变 40 台。 开关站：住人预制舱放置完成。 35KV 外线：线路、塔身消缺整改 。		



下周计划	利民光伏区：利民镇光伏区整改消缺。 升压站：站内外墙面砖铺贴，室外草坪地坪平整。 1、监控、消防、室外电，红外线对射，市政生活给水系统接入施工，卫生间水管道敷设。 110KV 外线、对侧站：线路消缺。 张集、乔集光伏区： 1、打管桩 6000 根。 2、组件安装完成 10MW，箱逆变基础平台浇筑完成 5 个。 3、电气安装完成 9 个单元。 开关站：站内道路、散水工程、视频监控基本结束。 35KV 外线：全部施工完。
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控
设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。
人员机械情况	人员:张集乔集光伏区 400 人，开关站 30 人。 挖机 2 台、打桩机 11 台、叉车 4 台。



