

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

# 监 理 周 报

## 第 二 十 五 期



(2018 年 10 月 23 日-2018 年 10 月 28 日)



由 扫描全能王 扫描创建

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 工程名称      | 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWP光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 建设单位 | 虞城阿特斯新能源发展股份有限公司 |
| 监理单位      | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |
| 施工单位      | 苏州高创特新能源发展股份有限公司<br>河南省同信电力工程有限公司      江苏锡安机电建设有限公司<br>中石化工程建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |
| 本周施工内容及进度 | <p>利民镇：</p> <p>1、对利民镇光伏区进行初步验收，并让施工单位按验收不合格项进行整改。</p> <p>升压站、110 外线：</p> <p>1、初步验收不合格项消缺整改。</p> <p>乔集、张集光伏区：</p> <p>1、围栏完成 70%；</p> <p>2、场内道路完成 50%；</p> <p>3、桩基完成 84.4%；</p> <p>4、支架完成 83.5%；</p> <p>5、组件完成 80%；</p> <p>6、汇流箱安装完成 78.6%；</p> <p>7、箱逆变基础完成 91.6%；</p> <p>开关站：</p> <p>1、初步验收不合格项整改消缺</p> <p>35KV 外线：初步验收不合格项消缺整改。</p> |      |                  |
| 下周计划      | <p>利民光伏区：利民镇光伏区对初步验收不合格项整改消缺。</p> <p>升压站：对初步验收不合格项整改消缺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>110KV 外线：对初步验收不合格项消缺整改</p> <p>张集、乔集光伏区：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 场区道路完成 55%</li> <li>2. 组件安装 2MW</li> <li>3. 支架安装 2MW</li> <li>4. 打桩 2000 根。</li> <li>5. 已送电区域汇线绑扎，消缺整改，警示标示张贴，质量安全检查。</li> <li>6. 视频监控施工。</li> </ol> <p>开关站：对初步验收不合格项整改消缺。</p> <p>35KV 外线：对初步验收不合格项整改消缺</p> <p>存在问题：1、张集、乔集汇流箱进场不及时</p> <p>2、乔集、张集部分征地还没有解决。</p> |
| 安全文明施工情况 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求进场工人进行安全三级教育。</li> <li>2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。</li> <li>3、现场已竖立好安全文明标牌。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |
| 施工质量     | 1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 设备材料进场情况 | 1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 人员机械情况   | <p>人员:张集乔集光伏区 140 人。</p> <p>挖机 2 台、打桩机 2 台、叉车 4 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





S39 箱逆变送电前检查



S42 区支架验收



45 区支架验收



46 区支架验收

