

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

# 监 理 周 报

## 第 三 期

(2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 24 日)



由 扫描全能王 扫描创建

|           |                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 工程名称      | 虞城县农村能源革命试点阿特斯<br>100MWP 光伏发电项目                                                                                                                                                                                        | 建设单位 | 虞城阿特斯新能源发展股份有限公司 |
| 监理单位      | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                         |      |                  |
| 施工单位      | 苏州高创特新能源发展股份有限公司<br>河南省同信电力工程有限公司                      江苏锡安机电建设有限公司                                                                                                                                                    |      |                  |
| 本周施工内容及进度 | <p>1、利民镇光伏区桩基施工 15102 米, 累计完成 23278.5 米, 支架试安装 150 组; 组件累计到货 58212 块, 支架到货累计 5.29MW; 围栏开始施工。</p> <p>2、事故油池浇筑完成; SVG 预制舱回填、拆模板完成; 一次、二次预制舱墙体粉刷完成; 全站接地系统完成; 排水系统完成; 电缆沟开挖砌筑完成。</p> <p>3、110KV 外线地面组塔完成, 吊装完 19 组基塔。</p> |      |                  |
| 下周计划      | <p>1、光伏区: 桩基放点完成、打桩施工 7MW; 支架安装 10MW; 场区道路完成; 组件安装完成 10MW; 箱变基础支模浇筑完成。</p> <p>2、升压站: 设备进场及安装; 10KV 电缆接入; 围栏基础修筑; 电缆沟砌筑; 站内道路修建; 站用变安装完成、电缆敷设; 站内构支架进场并组立; 避雷针进场并组立; 住人集装箱拿到图纸做基础与排水。</p>                               |      |                  |
| 安全文明施工情况  | <p>1、要求进场工人进行安全三级教育。</p> <p>2、进场工人佩戴好安全帽, 并配有其它安全措施。</p> <p>3、现场已竖立好安全文明标牌。</p>                                                                                                                                        |      |                  |
| 施工质量      | 1、符合施工要求及规范, 现场施工质量可控                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| 设备材料进场情况  | 1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| 人员机械情况    | <p>人员:105 人</p> <p>挖机 2 台、打桩机 4 台、</p>                                                                                                                                                                                 |      |                  |





