

虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

监 理 周 报

第 四 期



(2018 年 5 月 25 日-2018 年 5 月 31 日)



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯100MWP光伏发电项目	建设单位	虞城阿特斯新能源发展股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 河南省同信电力工程有限公司 江苏锡安机电建设有限公司		
本周施工内容及进度	1、利民镇光伏区桩基施工完成 16.43MW;利民镇光伏区支架安装完 3.78MW;利民镇光伏区组件安装完成 1.16MW;利民镇光伏区箱逆变基础完成 19 个。 2、一次、二次预制舱及 SVG 安装就位;舱内盘柜安装完成;主变安装就位;独立避雷针、构架、设备支架组立完成及二次灌浆;站内道路铺石子浇筑完成 30%。 3、本周完成线塔吊装;N1——N21 放线完成。		
下周计划	1、光伏区:桩基完成 5MW;支架安装 7MW;场区道路完成;组件安装完成 8MW;1、2、18 区电气施工。 2、升压站:主变安装注油,取样、送检;110KV 设备调试,具备接线条件;SVG 安装完成;控制屏安装完成;35KV 开关柜就位;电缆沟支架安装完成;电缆敷设完成;道路浇筑完成;站用变安装完成;光纤绕接完成;在不影响电气安装的情况下进行综合楼开挖。 3、除利民变以外全部完成;一次设备安装调试;接地和电缆沟开挖;二次屏柜安装、电缆敷设。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽,并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、符合施工要求及规范,现场施工质量可控		



设备材料进场情况	1、管桩、压桩机、挖掘机、组件、支架进场。
人员机械情况	人员:105 人 挖机 2 台、打桩机 4 台、

