

监 理 周 报

项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目 编号：GFDZJBM12-010

本周工作概况	1、新增光伏组串接地主网沟开挖。 2、新增光伏组串接地主网镀锌扁铁焊接、除锈、防腐、铺设、土方回填。 3、新增光伏组串后背拉筋螺栓孔扩孔施工。
施工质量情况	1、新增光伏组串接地主网沟开挖深度符合设计要求。 2、新增光伏组串接地主网镀锌扁铁焊接、除锈、防腐、铺设、土方回填等工序符合设计要求。
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无。

发文情况	无
收文情况	无。
安全情况	现场无安全安全隐患，零事故
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部在 2018 年 8 月 3 日前完成以下施工： 1、新增光伏组串接地主网沟开挖完成 80%。 2、新增光伏组串接地主网镀锌扁铁焊接、除锈、防腐、铺设、土方回填完成 70%。 3、新增光伏组串后背拉筋螺栓孔扩孔施工完成 100%。 4、新增光伏支架基础、新增光伏支架、组件开始消缺。
现场施工人员班组情况	现场施工人员 8 名，基本满足施工现场要求。

况							
天气	1	2	3	4	5	6	7
	阵雨	阵雨	多云	多云	晴	阵雨	阵雨

编写人：朱龙

编制时间：2018 年 7 月 27 日

附施工照片：



监理检查新增光伏组串接地主网开挖



监理检查新增光伏组串接地主网镀锌扁铁搭接



监理检查新增光伏组串接地主网沟开挖深度