

监 理 周 报

项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目 编号：GFDZJBM12-012

| | |
|--------|---|
| 本周工作概况 | <ol style="list-style-type: none">1、截止 2018 年 8 月 10 日新增光伏组串已全部完成施工。2、电气班组已于 2018 年 8 月 8 日撤场。3、土建班组二人对监理项目部提出的问题就行了二天整改消缺。 |
| 施工质量情况 | <ol style="list-style-type: none">1、新增光伏组串后背拉筋安装质量一般。个别后背拉筋螺栓垫片不规范，需要调整（监理项目部已通知施工现场负责人李贵生）。2、个别新增光伏支架、组件螺栓仍有遗漏紧固不到位情况，监理项目部已通知总包项目部负责人。 |
| 材料进场情况 | 无 |
| 材料进场检验 | 无 |
| 隐蔽 | 无。 |

| | |
|----------|--|
| 验收情况 | |
| 发文情况 | 无 |
| 收文情况 | 无。 |
| 安全情况 | 现场无安全安全隐患，零事故 |
| 下周工作要点 | <ol style="list-style-type: none"> 1、继续对个别新增光伏支架、组件紧固不到位的螺栓进行紧固。 2、2018年8月13日业主公司对本项目进行竣工验收。 |
| 现场施工班组情况 | 现场施工人员 2-8 名，基本满足施工现场要求。 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | |

编写人：朱龙

编制时间：2018年8月10日

附施工照片：



监理检查光伏支架、组件螺栓紧固



监理检查新增汇流箱组串号码管及防火封堵