

监 理 周 报

项目名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目 编号：GFDZJBM12-003

本周工作概况	一、光伏支架基础定位放线完成 100%，共计 915 个条形基础（2.26mX0.35mX0.6m），条形基础开挖 915 个，完成 100%。 二、截止 2018 年 6 月 8 日，条形基础浇注 82 根，占总浇注的数量 9%。（共计 915 根）。 三、新增汇流箱出线（2X50mm²）敷设完成，新增光伏组串直流电缆（1X4mm²）下料完成 60%，敷设完成 10%。 四、过路电缆热镀锌钢管预埋已全部完成。
施工质量情况	1、施工现场光伏支架基础定位放线、开挖、支模符合设计要求。 2、光伏基础条形支墩浇注，符合设计要求。
材料进场情况	1、光伏支架基础 U 型螺栓进场 100%（1850 个）。矿渣硅酸盐水泥（p.s.A32.5）进场 20T。石子、细沙各进场 300T。
材料进场检验	材料进场无报审。
隐蔽验收情况	过路电缆沟开挖深度不符合设计要求。



发文情况	监理会议纪要一份（编号：GFDZJBM09-003）。 质量安全活动记录一份（GFDZJBM12-02）。
收文情况	无。
安全情况	部分施工人员未佩戴安全帽，监理巡视发现后，及时纠正并进行批评教育，本周无重大安全隐患。
下周工作要点	1、监理项目部、业主项目部、要求施工项目部在 2018 年 6 月 15 日前完成以下施工： 1) 条形基础浇筑个支墩 400 个。 2) 计划 2018 年 6 月 15 日光伏支架及光伏组件压块进场。 3) 计划 2018 年 6 月 15 日混凝土材料进场 400 吨。 2、总包方专职安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现场施工班组情况	土建施工班组人员偏少，监理项目部要求总包项目部于 2018 年 6 月 10 日前增加施工人员。以满足现场施工进度需求。



天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	小雨	多云	小雨	晴	晴	大风

编写人：朱龙

编制时间：2018年6月8日

附施工照片：



监理现场检查验收材料进场





监理现场检查混凝土搅拌



光伏支架基础浇注监理旁站

