

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第四期

项目：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目		填报周期：2018 年 06 月 04 日—06 月 10 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
道路工程完成情况：清表 24.5 千米，放线 24.5 千米，完成路基初平及碾压 24.5 千米，完成风机平台 24 处，软土路基换填 3710 米，升压站清表 5300 平方米，挖土石方 13000 立方米；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	路基土石方，石方破碎，精平；道路边坡修整；路基找平碾压成型。			
2、中控楼和升压站建筑工程				
3、升压站安装调试过程				
4、风力发电机组工程	风机平台完成 1 处；			
5、场内电力线路工程				
6、现场调试				
7、出图情况	道路施工图纸已提供，综合楼建筑和结构及排水；			
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施

9、人员/机械情况	现场管理人员 9 人，挖掘机 4 台，洒水车 1 台，压路机 1 台，推土机 1 台；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、道路工程	20180615			
2、中控楼和升压站建筑工程				
3、升压站安装调试过程				
4、风力发电机组工程				
5、场内电力线路工程				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路工程初验			
2、中控楼和升压站建筑工程				
3、线路倒送电				
4、风力发电机组工程				
5、场内电力线路工程				
6、其他				

填报人： 常青 审核人： 申景鹏 时间： 2018年06月10日

工程现场照片（含文字描述）：  
见下页



道路施工



道路预验收



“安全生产月”知识演讲