

工程建设监理周报

2018 年 10 月 10 日 第十期

2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段	填报周期: 2018 年 10 月 2 日— 10 月 9 日
一、项目总体建设进度汇总: 1、2018 年 6 月 30 号并网成功。 2、上周光伏区主要进行环网防雷接地搭接、电缆敷设、支架、围网安装工作。 2.1.光伏桩基放点施工已完成 100% 。 2.2 光伏地锚桩桩累计全部进场, 累计安装完成 8740 个 。 2.3.地锚桩引孔以基本结束 2.4.组件累计安装完成 200KW。 2.5 小理沟 1#、2#、完成环网防雷接地搭接、区间接地正在施工。 2.6 大理沟防雷接地沟开挖完成。 2.7 支架安装 1130 架 3、支架已经全部到货, 4*35 电缆到货已经埋设完成 90% 3.1 通讯线缆埋设基本完毕	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、汇流箱倒送电	100%
2、光伏区桩基放点	100%
3、光伏区地锚桩浇筑施工	90%
4、光伏区支架	85%
5、光伏区组件安装	5%
6、光伏区接地	85%
7、光伏区电缆敷设	85%
8、光伏区设备 (逆变器、汇流	100%

箱)				
11、出图情况	部分图纸			
12、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	
	支架	8月2日	8月12日	材料到货进度缓慢
	组件	8月15日	10月1日	材料到货严重滞后
	逆变器	6月28日	6月28日	全部到货，安装完成
13、人员/机械情况	铲车2台、施工人员45人，挖机2台			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个地锚桩浇筑施工	20180618		20180618	
2、首套组件安装	20180620		20180620	
3、线路倒送电	20180628		20180628	
4、首个发电单元并网	20180629		20180629	
5、全容量并网	20180920			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	10月10日必经进场道路付家村段翻修，后期组件无法进场			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、光伏区桩基放点	100%			
2、光伏区地锚桩浇筑施工	100%			
3、光伏区支架	90%			
4、光伏区组件安装	10%			

5、光伏区接地	90%
6、光伏区电缆敷设	95%
7、光伏区设备 (逆变器、汇流箱)	100%
8、出图情况	部分图纸

填报人： 丁立 审核人： 张昭武 时间： 2018 年 10 月 10 日



工程现场照片（含文字描述）：

