

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/06/20

本周 施 工 概 况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1、已平整场地 45%； 2、本周放点 3000 个，打孔 295 个； 3. 本周浇筑 433 个； 4. 二号场地开始平整场地；
材料 进 场 情 况	沙子、石子、水泥；支架材料进场；
材 料 进 场 检 验	砣材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要求； 支架材料经目测，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	已浇筑地锚桩经现场旁站及验收均达到设计要求。
发 文 情 况	本周下发工程监理联系单 1 次，通知单 1 次，周报 1 次；安全专题会议纪要 1 次；
安 全 情 况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内；

下周工作要点

施工单位（河南华之源房县分公司）

- 1、平整场地 60%；
- 2、放点 5000 个，打孔 1500 个；
- 3、浇筑地锚桩 2500 个；
- 4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：孔德国 郭伟

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、要求总承包方严格按照总承包提交的 630 并网发电施工进度计划（施工进度倒排计划表）加快进行，保证 630 顺利并网发电。

2、630 并网，时间紧，任务重，根据各自的情况增加施工人员和施工设备；在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度；催促支架材料和光伏组件、逆变器、汇流箱等材料尽快进场安装施工。

3、严格把控工程施工质量，杜绝偷空减料和简化工序；一标段工地每进行下一道施工工序前必须提前通知业主方和监理方进行中间验收，验收合格后方可进行下一道工序施工，并出具中间验收申请，否则业主方和监理方不予承认，并进行经济考核；材料进场，必须提前通知监理人员进行材料平行检验和开箱检查。

4、夏天天气高温，施工人员的防暑工作一定要做到位，避开高温时段施工；现场必备急救药箱，降暑药品足够的饮用水源；施工人员现场必须佩戴安全帽；现场禁止吸烟；项目部、工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育。

6、路途陡峭，做好行车和运材料的车辆，关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；发电机的固定牢固；做好用电设备接线、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放地上；做好接的安全，关键路口要有安全警示提示，和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。

天气情况

14	15	16	17	18	19	20
晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨

编制人：郭伟 审核人：孔德国 编制时间：2018年6月20日

监理单位