

监 理 周 报

项目名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/07/05

本周施工概况	<p>施工单位（河南华之源房县分公司）：</p> <ul style="list-style-type: none">1、已平整场地 70%；2、截止目前 1#、2#地打孔 4650 个，3#地打孔 300 个，累计 5050 个；3、地锚桩浇筑：1#地 2#地 3#地 4500 个；4、支架安装：1#地 34 架；2#地 49 架；3#地 11 架；5、组件安装：1#地 4 架；2#地 16 架；3#地 31 架；共计 31 架；6、组串间接地：已安装 33 架；环网 1#、2#地约 600 米；
材料进场情况	<ul style="list-style-type: none">1、沙子、石子、水泥；2、地锚桩预埋件 10450 个；汇流箱 31 台；逆变器 31 台3、支架：2MWp；4、接地扁铁：6m*1800 根；5、1*4 电缆：14 捆*2000m6、铠装电缆 3*35：2*1500m
材料进场	混凝土配比符合设计要求；光伏板外观感观良好设计要求；逆变器型号符合设计要求；汇流箱型号符合设计要求；
隐蔽验收情况	已浇筑地锚桩经现场旁站及验收均达到设计要求；组串间接地深度。焊接均符合设计要求；环网接地深度均符合设计要求；
发文情况	本周下发工程监理联系单 3 次，通知单 3 次，周报 1 次；监理周例会纪要 1 次；安全专题会议纪要 1 次。
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



由 扫描全能王 扫描创建

下周工作要点	<p>施工单位（河南华之源房县分公司）</p> <p>1、平整场地 70%;</p> <p>2、1#、2#地打孔 950 个，3#地打孔 800 个;</p> <p>3、地锚桩浇筑：1#地 2#地 3#地 2000 个;</p> <p>4、支架安装：1#地、2#地、3#地 100 架;</p> <p>5、组件安装：1#地、2#地、3#地 100 架;</p> <p>6、架间接地：环网 1#、2#地约 500 米;</p> <p>7、光伏区防火、防盗、安全用电排查;</p> <p>监理单位（正衡）：孔德国、郭伟</p> <p>按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收</p> <p>一、施工要求：</p> <p>要求：1、总承包单位尽快提交相关企业施工资质和人员资质等相关报审材料，施工组织设计，重点审查资料安全技术措施，专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；以便进入我们正常监理工作；资料员尽快进场（驻场）。</p> <p>2、施工中施工设备和施工人员必须满足施工要求；检查施工工程质量，安全生产管理制度及组织机构和人员资格，专职安全生产管理人员的配备情况；特种作业操作证，检查特种工种证；无证人员禁止进场操作，要人证一致。</p> <p>3、要求你方本周内必须提交施工进度计划（施工进度倒排计划表），以便核查承包人对施工进度的调整。</p> <p>4、一标段工地一号地预成孔地锚桩进行了抽査验收，预成孔地锚桩达到设计规范要求，同意进行下一道工序施工。每进行下一道施工工序前必须提前通知业主方和监理方进行中间验收，验收合格后方可进行下一道工序施工，并出具中间验收申请，否则业主方和监理方不予承认，并进行经济考核；材料进场，必须提前通知监理人员进行材料平行检验和开箱检查。</p> <p>5、630 并网，时间紧，任务重，根据各自的情况增加施工人员和施工设备；在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度；施工人员现场必须佩戴安全帽；现场禁止吸烟；项目部、工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育。</p> <p>6、路途陡峭，做好行车和运材料的车辆，关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；发电机的固定牢固；做好用电设备接线、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放地上；做好接的安全，关键路口要有安全警示提示，和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。</p> <p>7、夏天天气高温，施工人员的防暑工作一定要做到位，避开高温时段施工；现场必备急救药箱，降暑药品足够的饮用水源；</p>														
天气情况	<table border="1" data-bbox="382 1664 1282 1814"> <tr> <td>29</td><td>30</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td></tr> <tr> <td>晴</td><td>雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>雨</td></tr> </table>	29	30	01	02	03	04	05	晴	雨	晴	晴	晴	雨	雨
29	30	01	02	03	04	05									
晴	雨	晴	晴	晴	雨	雨									

编制人：郭伟 审核人：孔德国 编制时间：2018年7月05日



由 扫描全能王 扫描创建