

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/08/08

本周施工概况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1、已平整场地 97%； 2、地锚桩基础打孔已完成 90%； 3、地锚桩浇筑已完成 85%； 4、支架安装：1#地 97%；2#地 80%；3#地 50%； 5、组件安装：1#地 4 架；2#地 16 架；3#地 31 架；共计 31 架； 6、组串间接地：已安装 50%；环网 50%；
材料进场情况	沙子、石子、水泥；支架材料
材料进场	进场材料均符合设计要求；
隐蔽验收情况	已浇筑地锚桩经现场旁站及验收均达到设计要求； 组串间接地深度。焊接均符合设计要求；环网接地深度均符合设计要求；
发文情况	本周下发工程监理联系单 2 次，通知单 2 次，周报 1 次；监理周例会纪要 1 次；安全会议 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、平整场地 100%；地锚桩打孔 95%；地锚桩浇筑：95%；
- 2、支架安装：90%；组件安装：未到场；
- 3、架间接地、环网接地 70%；
- 4、材料进场后，材料员必须做好材料的保管和发放登记，各施工队领到材料后保质保量加快施工进度，8月15日前完成全部主体工程；各施工队做好安全用电工作，和山路行车安全；做好各现场材料的防盗监控工作；各施工队做好本场区围网、防火隔离带及排水沟的施工工作，严格按照图纸施工，监理验收不过的工序必须返工处理。

监理单位（正衡）：孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、由于上周连续阴雨天气较多，致使工地无法正常施工；现已支架材料陆续到场，要求各施工单位抓住这几天晴天的有利时机，尽快组织人员进行支架安装施工；必须保质保量，严格按照图纸施工。

2、环网接地沟开挖深度和宽度及焊接工艺要符合设计要求，接地极符合设计要求；防风拉筋准备安装，安装时严格按照设计要求施工；

3、2#地西南角地块两块，3号地最南部部分支架安装在紧靠小树林北边缘处；造成安装后遮阳情况比较严重，太阳能光伏板日照时间短（或直接遮阳），致使以后不能正常发电；已要求总包方联系设计院及测绘人员，采取合理措施及时整改解决问题。

4、地锚桩养护期已经符合做拉拔实验要求，要求总包方尽快联系有关部门做好检测工作；原材料送检报告尽快提供；要求我方下发的通知单等过程资料及时按要求整改并回复。

5、要求施工现场安全用电，路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全，雨水天气行车安全；夏天天气高温，施工人员的防暑工作一定要做到位，避开高温时段施工；现场必备急救药箱，降暑药品足够的饮用水源；

6、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

天气情况

2	3	4	5	6	7	8
晴	晴	晴	雨	雨	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：孔德国 编制时间：2018年08月08日

