

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/07/19

本周施工概况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1. 已平整场地 90%； 2、地埋桩打孔：截止目前地埋桩基础打孔完成 77% 3、地锚桩浇筑：截止目前地埋桩已完成浇筑完成 50%； 4、支架安装：1#地已完成 50%；2#地已完成 10%；3#地 5%； 5、组件安装：1#地 4 架；2#地 16 架；3#地 31 架；共计 31 架； 6、组串间接地：一#地已完成 30%；2#地完成 10%，3#地未开工；
材料进场情况	1、沙子、石子、水泥；
材料进场	混凝土配比符合设计要求；
隐蔽验收情况	已浇筑地锚桩经现场旁站及验收均达到设计要求； 组串间接地深度。焊接均符合设计要求；环网接地深度均符合设计要求；
发文情况	本周下发工程监理联系单 1 次，周报 1 次；监理周例会纪要 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下周工作要点

施工单位（河南华之源房县分公司）

- 1、下周平整场地全部完成；
- 2、地埋桩基础打孔全部完成；
- 3、地埋桩浇筑完成 70%；
- 4、支架安装：1#地完成 70%，2#地完成 30%，3#地完成 10%；
- 5、组串间接地：1#地完成 60%，2#地完成 30%，三号地 15%；
- 6、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：孔德国、郭伟

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

施工要求：

在施工进度中四个标段中咱一标的施工进度是排第一的，这是靠总包方跟施工队的共同努力以及配合完成的；但是咱的施工进度仍不能松懈。

一、时刻谨记安全第一。不论是施工运输车、道路安全和光伏区。一定切记施工安全。近日处于高温期，一定要避开高温时段施工。希望各位施工负责人为工人准备好防暑药品及饮用水源，合理安排好施工管理。

二、在近段时间基础浇筑时发现未及时发现振捣情况，不管处于什么原因，一定要把每一道工序的施工工艺严格把握住。避免到时候出现返工等现象。

三、在支架安装方面，近日通过监理的验收，支架安装问题发生了很多的问题，具体的支架安装问题监理已用记号笔在支架上标记（联系单 10）特别其中有几架需要返工，各施工队抓紧时间整改问题支架。

四、组串间接地和环网接地抓紧时间施工。接地沟深度必须达到设计要求，垂直接地极必须按照设计要求（30 米一个）。围网施工严格按照图纸施工。

天气情况

13	14	15	16	17	18	19
阴	晴	雨	晴	晴	晴	晴

编制人：郭伟

审核人：孔德国

编制时间：2018 年 7 月 19 日

