

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/09/21

本周施工概况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1、已平整场地 100%； 2、地锚桩基础打孔已完成 100%； 3、地锚桩浇筑已完成 100%； 4、支架安装：1#地 100%；2#地 100%；3#地 95%； 5、组件安装：1#地 172 架；2#地 16 架；3#地 55 架；共计 243 架； 6、组串间接地：已安装 95%；环网 93%； 7、电缆敷设：40%。
材料进场情况	光伏组件到场 4 车；
材料进场检验	组件经抽检开箱外观目测检验符合设计要求；
隐蔽验收情况	组间接地深度，焊接均符合设计要求；
发文情况	本周下发监理联系单 1 次，周报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、平整场地 100%；地锚桩打孔 100%；地锚桩浇筑：100%；
- 2、支架安装：98%；；
- 3、架间接地、环网接地 95%；
- 4、组件与 1*4、3*35 电缆、光伏组件已到场，要求各施工单位严格按照设计规范施工；

监理单位（正衡）：孔德国 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、光伏电缆施工规范严格按照设计要求施工，总包已设计交底要求各施工单位；
- 2、光伏组件安装时，边压与中压螺丝必须紧固到位，并且严禁出现光伏组件踩踏现象，严格按照图纸设计要求施工；
- 3、目前光伏组件已经入场，要求总包方在本周尽快进行拉拔试验，以及试块送检，环网接地电阻测试，并将相应的检测报告交予我方；
- 4、2#地下部区域光伏阵列内有遮阴现象，要求施工单位尽快整改；
- 5、近期阴雨天气较多，要求各施工单位抓住晴天有利时间，在保证工程质量与安全的前提下，加快施工进度。

天气情况

15	16	17	18	19	20	21
雨	雨	雨	雨	雨	雨	多云

编制人：李东洲 审核人：孔德国

编制时间：2018年09月21日

