

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/10/05

本周施工概况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1、组件安装：1#地 180 架；2#地 285 架；3#地 205 架；共计 670 架； 2、组串间接地：已安装 98%；环网 96%； 3、电缆敷设：70%。
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理联系单 1 次；周报 1 次；安全会议纪要 1 次；会议纪要 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、架间接地、环网接地 98%;
- 2、1*4、3*35 电缆、光伏组件已到场,要求各施工单位严格按照设计规范施工;
- 3、逆变器及剩余光伏组件准备入场;

监理单位(正衡): 孔德国

按时进行现场巡查,严格对照规范要求进行检查验收

- 1、光伏组件安装时,边压与中压螺丝必须紧固到位,并且严禁出现光伏组件踩踏现象,严格按照图纸设计要求施工;
- 2、未到场的部分光伏组件及逆变器尽快入场,以免耽误施工进度;
- 3、拉拔试验及试块送检要求总包方尽快进行;
- 4、我监理方验收已安装的组件发现问题的部分已用联系单、通知单的形式通知总包方尽快整改;
- 5、个别区域的部分电缆沟深度不够,要求总包方尽快整改;
- 6、电缆敷设严格按照图纸设计要求进行施工;
- 7、在保证质量与安全的前提下,加快施工进度;

天气情况

29	30	01	02	03	04	05
晴	多云	多云	多云	晴	晴	晴

编制人: 李东洲 审核人: 孔德国

编制时间: 2018 年 10 月 05 日

