

## 监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/10/12

本周 施 工 概 况	施工单位（河南华之源房县分公司）：  1、组件安装：1#地 180 架；2#地 316 架；3#地 248 架；共计 744 架； 2、组串间接地：已安装 99%；环网 97%； 3、电缆敷设：80%。
材 料 进 场 情 况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	组串间接地焊接均符合设计要求；
发 文 情 况	本周下发监理联系单 1 次；周报 1 次；监理检查记录 2 次；平行检查记录 2 次；
安 全 情 况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、架间接地、环网接地 99%;
- 2、1\*4、3\*35 电缆、光伏组件等要求各施工单位严格按照设计规范施工;
- 3、逆变器及剩余光伏组件准备入场;

监理单位（正衡）：孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、1#号地与 2#号地交汇处路边有数架光伏组件安装后超出围网范围，要求总包方尽快整改。

2、2#号地下班部分区域有 2 组支架处于外线多个变压器阴影当中，部分区域存在树林遮阴情况，要求总包方尽快整改。

3、拉拔试验及试块送检尽快进行。

4、组件有乱堆乱放现象，已与现场负责人沟通，尽快整改，杜绝此类现象。

5、施工人员有未佩戴安全帽现象，已整改。

天气情况

06	07	08	09	10	11	12
晴	小雨	雨	晴	晴	晴	晴

编制人：李东洲 审核人：孔德国 编制时间：2018 年 10 月 12 日