

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/10/26

本周施工概况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1、组件安装：1#地 180 架；2#地 395 架；3#地 276 架；共计 851 架； 2、组串间接地：已安装 99%；环网 97%； 3、电缆敷设：90%。 4、逆变器安装 135 台。 5、防风拉筋安装 80%。
材料进场情况	逆变器到场 94 台，截止目前 155 台已全部到场； 光伏组件到场 1 车。
材料进场检验	光伏组件、逆变器合格证、出厂报告等相关资料齐全。 经目测外观良好。
隐蔽验收情况	组串间接地深度，焊接均符合设计要求；
发文情况	本周下发监理联系单 3 次；周报 1 次；会议纪要 2 次；质量安全活动记录 2 次；开箱检查记录 3 次，月报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、架间接地、环网接地 99%;
- 2、1*4、3*35 电缆敷设、光伏组件安装,要求各施工单位严格按照设计规范施工;
- 3、逆变器已全部入场,剩余光伏组件近日入场;
- 4、逆变器全部安装完成并网;

监理单位(正衡): 孔德国 李东洲

按时进行现场巡查,严格对照规范要求进行检查验收

- 1、逆变器已全部入场,剩余 3.5MWp 光伏组件即将入场,要求施工方合理增加施工机械及施工人员,在保证质量与安全的前提下,加快施工进度。
- 2、要求总包方收保存并提供监理方施工所用材料如:逆变器。光伏组件、电缆汇流箱的出厂检测报告,合格证等相关资料。
- 3、已安装的组件验收时发现的问题尽快整改。
- 4、防风拉筋安装时严格按照图纸设计要求进行施工,我监理方现场发现的问题已以联系单的形式说明下发到各单位,及时整改。
- 5、要求各施工区域围网。防火隔离带、场区监控、场区除草、场区排水沟等相关工作尽快开展。
- 6、逆变器、汇流箱接线时严格按照施工规范进行施工,接线时必须停电,并且悬挂停电牌,施工时必须一人施工,一人监护。

天气情况

20	21	22	23	24	25	26
阴	雨	晴	多云	多云	阴	晴

编制人: 李东洲 审核人: 孔德国 编制时间: 2018 年 10 月 26 日

