

监 理 周 报

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

项目地：房县红塔镇邹家院村

时间：2018/11/23

本周施工概况	施工单位（河南华之源房县分公司）： 1、组件安装：1#地 180 架；2#地 720 架；3#地 495 架；共计 1395 架； 2、组串间接地：已安装 100%；环网 100%； 3、电缆敷设：100%，信号电缆未到场。 4、31 个台区已基本全部并网发电。 5、1、2#地组件间接地已完成 60%，3#地组件间接地完成 45%。 6、1、2#地场区垃圾清理、除草 50%，3#地场区垃圾清理除草 60%。
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发会议纪要 1 次，监理周报 1 次；联系单 1 次；通知单 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、光伏组件间接地完成 100%;
- 2、场区除草、垃圾清理完成 100%。
- 3、信号电缆敷设。

监理单位（正衡）：孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、光伏组件间接地严格按照设计要求进行安装，严禁出现未打紧现象。
- 2、我方已将现场发现的部分问题以消缺单的形式下发给各施工单位，要求各施工单位严格按照施工要求进行整改。
- 3、2#地下部区域有数个光伏组件中压、边压验收时发现问题，至今未整改。
- 4、2#地下部区域有个别围网安装不合格，要求你方尽快整改。
- 5、近期阴雨天气较多，各施工单位在施工过程中注意人身安全问题。

天气情况

17	18	19	20	21	22	23
雨	雨	多云	阴	多云	多云	多云

编制人：李东洲 审核人：孔德国

编制时间：2018 年 11 月 23 日

