

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MW_p 村级光扶贫电站项目

监 理 周 报

第二期

(2018 年 6 月 24 日-2017 年 7 月 2 日)

编制: 赵焕柱

审批: 赵焕柱



常州正衡电力工程监理有限公司

2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目

工程名称	2017年唐县石南坡等28村5.894MWp级光伏扶贫电站项目	建设单位	唐县泰安新能源开发有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	苏华建设工程集团有限公司
本周施工内容及进度	1、豆铺村:四平方电缆敷设,做高压电缆头,高压电缆与变压器连接。 2、张合庄村支架、组件安装,放点、桩机打孔、浇筑桩基础混凝土,敷设四平方电缆,做高压电缆头,高压电缆与变压器连接。6月30日并网1.8MWp		
安全文明施工情况	施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。		
施工质量	组件变压块安装不规范。		
设备材料进场情况	组件、支架、接地扁铁,高压电缆		



会议签到表

[illegible]