

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光扶贫电站项目

监 理 周 报



编制: 赵焕柱

审批: 赵焕柱



常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MW_p 村级光伏扶贫电站项目

工程名称	2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MW _p 级光伏扶贫电站项目	建设单位	唐县泰安新能源开发有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	苏华建设工程集团有限公司
本周施工内容及进度	1、豆铺村扁铁焊接施工。 2、张合庄村新增地块支架、组件安装，敷设四平方电缆。 3、西堂梅村完成放点、桩机打孔工作。		
安全文明施工情况	施工现场工人存在不佩戴安全帽现象。		
施工质量	扁铁焊接不符合规范要求。		
设备材料进场情况	进场管桩及支架		

