

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 7 月

004 期

项目：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		填报周期：2018 年 7 月 16 日— 7 月 22 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、红都兴厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 990KW。光伏电站接地焊接已完成的屋顶有红都兴 3 号、2 号屋顶，8 号 A 栋正在施工中。 2、圆鑫厂房屋顶光伏支架已安装完成大约 250KW。 3、凯斯特厂房屋顶光伏支架已安装大约 280KW。 4、金富电力厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 120KW。 5、海润服饰厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 200KW。 6、凯迪电子（金一珠宝）厂房屋顶光伏支架的安装容量大约 110KW。 7、瑞京鸿兴厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 150KW。 8、瑞谷科技厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 145KW。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	光伏支架已安装容量 2245KW，组件尚未进场。			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	光伏支架		20180722	光伏支架到货数量 30 吨。

11、人员/机械情况	现场施工人员 46 人/次。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，暂时只有电子版施工图。			
未解决的协调问题解决进展	瑞金经开区的厂房屋顶尚未满足本工程的装机容量要求，业主方、施工方与我监理方，三方正在积极协调此事。			
五、下周计划主要工作内容				
1、组件区域工程	已协调好的厂房屋顶，光伏支架已完成安装，正在协调新的厂房屋顶。			
2、逆变/箱变工程	无			
3、外线工程	无			
4、其他	无			

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 7 月 22 日



工程现场照片（含文字描述）：















