

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 8 月

008 期

项目：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程	填报周期：2018 年 8 月 13 日— 8 月 19 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、红都兴厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 990KW；接地网焊接完成；红都兴 3 号厂房屋顶电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中。 2、圆鑫标准厂房屋顶光伏支架已安装完成大约 250KW；接地网焊接完成。 3、凯斯特厂房屋顶光伏支架已安装大约 280KW；接地网焊接完成；电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件已进场。 4、金富电力厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 120KW；接地网焊接已完成；电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件已进场，组件安装正在进行中。 5、海润服饰厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 200KW；接地网焊接已完成；电缆桥架、直流电缆敷设已完成。 6、凯迪电子（金一珠宝）厂房屋顶光伏支架的安装容量大约 110KW。凯迪电子厂房接地焊接已完成，电缆桥架、直流电缆敷设已完成；光伏组件已进场。 7、瑞京鸿兴厂房屋光伏支架已完成安装大约 150KW；接地焊接已完成；电缆桥架、直流电缆敷设已完成。 8、瑞谷科技厂房屋顶光伏支架已完成安装大约 145KW；接地焊接已完成，电缆桥架、直流电缆敷设已完成；光伏组件已进场。 9、金字电线电缆厂房屋顶光伏支架已完成安装；接地网焊接已完成。 10、江雄管道厂房屋顶光伏支架已完成安装；接地网焊接已完成；电缆桥架、直流电缆敷设已完成。 11、诚顺钟表厂房屋顶垃圾已清理干净。 12、各厂房屋顶施工垃圾已基本清理干净。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	无
2、开关站/升压站	无
3、综合楼/附属建筑	无
4、场内桩基施工	无
5、支架及组件安装	光伏支架已安装容量 2835KW。光伏组件已到货 48 托。
6、逆变器及箱变	无
7、送出工程（含对侧）	无

8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	光伏组件		20180819	48 托
11、人员/机械情况	现场施工人员 50 人/次。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，暂时只有电子版施工图。			
未解决的协调问题解决进展	瑞金经开区的厂房屋顶尚未满足本工程的装机容量要求，经开区厂房屋顶已基本解决，现等待工厂厂房屋顶防水施工完成后，光伏电站开始建设。			
五、下周计划主要工作内容				
1、组件区域工程	电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件已到货，光伏组件安装工作同步进行。			

2、逆变/箱变工程	无
3、外线工程	无
4、其他	无

填报人：李云 审核人：苗守明 时间：2018 年 8 月 19 日
工程现场照片（含文字描述）：





瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 厂房屋顶直流电缆敷设20180817



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程 厂房屋顶电缆桥架安装20180818



