

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 05 期

项目：南京长安发动机厂光伏发电项目		填报周期：2018.7.30-2018.8.5		
一、项目总体建设进度汇总： 夹具支架安装完成 0.8MW 组件安装完成 0.8MW 桥架安装完成 0.8MW 光伏电缆铺设完成 0.8MW 组串逆变器、汇流箱累计完成 0.8MW 并网柜安装累计完成 0.8MW（目前电表还未安装）				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	电缆穿钢管敷设并回填浇筑			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	屋面支架夹具安装完成 100%。组件安装 100%，桥架 100%、逆变器及汇流箱安装 100%。			
6、逆变器及箱变	逆变器接线			
7、送出工程（含对侧）	场内低压并网，余电上网			
8、现场调试	无			
9、出图情况	CAD 电子图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	平均每天 3 人			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				本工程不涉及基础
2、首套组件安装	2018.6.28		2018.7.5	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程	逆变器、汇流箱电缆头制作接线完成			
6、外线工程	无外线工程			
7、其他	并网柜接线			

填报人： 张良玉 审核人： 徐耀生 时间： 2018 年 8 月 5 日

工程现场照片（含文字描述）：



安装并网柜