

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监 理 周 报

(曲美项目 1.971MW)

第 03 期

编 制 时 间：2018.12.21

监理单位编制人：任远威

监理单位审核人：田同有

常州正衡电力工程监理有限公司

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监理项目部

第 1 页 共 10 页



扫描全能王 创建

项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(曲美项目 1.971MW)

建设单位：兰考县杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司

一、 工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，总装机容量 17.2422MW，其中(曲美 1.971MW，占地面积 74854 m²，组件共 7300 块，汇流箱 24 个，箱变 2 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)，电池组件为 270 多晶硅类型，固定式安装。电站于 2019 年 01 月 30 日并网发电。

二、 施工概述：(包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述)

1、本周监理项目部对一二次预制舱基础梁柱、圈梁、挑檐(检修平台)混凝土浇筑进行了监理质量旁站，经监理项目部检查旁站浇筑质量符合设计要求。

2、施工项目部已按监理项目部要求，能够每天召开施工人员早班会，对安全、质量、人员分工、进度就行了交底。本周无安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程(土方工程、支架基础、场地及地下设施、建(构)筑物、设备基础、电缆沟等)

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量(%)
----	------	--------	----------	----------	------------



1	兰考恒大	一二次预制舱基础砌墙。	要求完成 100%	100%	100%
2		一二次预制舱基础梁柱、圈梁钢筋绑扎。	要求完成 100%	100%	100%
3		一二次预制舱基础梁柱、圈梁支模。	要求完成 100%	100%	100%
4		一二次预制舱基础梁柱、圈梁混凝土浇筑，	要求完成 100%	100%	100%
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	兰考恒大	无			
2					
3					
4					



5					
---	--	--	--	--	--

进度情况分析：施工人员平均每天 8 人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备) 名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	无			
2				
3				
4				
5				
6				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：田有同、宋龙、任远威

2、施工单位：

(1) 管理人员：罗灿

六、施工质量检查情况

序号	检查 验收 内容	具体内容	对应形成文件名称
----	----------------	------	----------



1	材料、构配件、设备进场验收	无	
2	监理旁站项目	1、一二次预制舱基础梁柱、圈梁混凝土浇筑。	安全旁站记录 (GFDZJBM30-004)
		2、	、
		3、	
		4、	
		5	
3	施工质量检查记录	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程	1、NJX001、NJX002 箱逆变基础验槽	LKHD-SGZY-YB01, LKHD-SGZY-YB02
	质量	2、一次预制舱基础验槽	LKHD-SGZY-YB03
	验收	3、二次预制舱基础验槽	LKHD-SGZY-YB04



		4、NJX001、NJX002 箱逆变基础钢筋绑扎	LKHD-SGZY-YB05, LKHD-SGZY-YB06
		5、一二次预制舱基础钢筋绑扎	LKHD-SGZY-YB07, LKHD-SGZY-YB08
5	分部 分项 工程 验收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题：无。

八、安全文明施工：

- 1、施工现场安全警戒线、安全警示标牌设置、悬挂不规范。
- 2、本周无安全隐患，施工零事故。
- 3、施工已于 2018 年 12 月 19 日撤离施工区域，施工区域施工垃圾已清理完毕，监理项目部已施工负责人口头交代，回去的路上注意安全，确保人员平安到家。

九、沟通协调

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

- 2、工程签证：工程量两份（CNE-LKHD-20180928-1）、（CNE-LKHD-20180928-1）
- 3、其他：

十一、天气统计表。



日期 天气	12月15 号	12月16 号	12月17 号	12月18 号	12月19 号	12月20 号	12月 21号
晴	✓	✓	✓	✓			✓
雨							
阴							
雾					✓	✓	
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	1	4	
2	监理旁站	份	1	4	
3	平行检验记录表	份	2	6	
4					
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样	2		2	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

1、2018年10月25日施工人员进场，2018年11月28日开始施工，于2018年12月20日施工人员8人已撤离施工区域。

2、12月19日监理项目部对一二次预制舱基础梁柱、圈梁混凝土浇筑进行了质



量旁站。

3、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	一二次预制舱基础梁柱、圈梁混凝土浇筑监理旁站	二次预制舱基础圈梁钢筋绑扎监理检查
图片	 2018.12.19 09:59	 2018.12.19 10:02

二、质量问题影像

文字描述	NJX002 箱逆变基础挑檐存在孔洞	
图片	 2018.12.14 10:52	

三、质量问检查影像



文字描述	无	无
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述	每日早班会交底	
图片		

五、其他施工事宜影像

文字	
----	--



描述	
图 片	

