

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018年 03 期

项目：白沙光伏发电项目		填报周期： 2018.10.18-2018.10.25		
一、项目总体建设进度汇总： 总体定位放线已完成 5832.2kw (100%) ；总体基础浇筑完成 3508kw (60%) S1 机械厂区 ：基础测量、放点 100% ；基础支模 90% ；基础灌注： 80% ； S2 供销区块 ：基础测量、放点 100% ；基础支模 74% ；基础灌注 53% ； S3 东南区块 ：基础测量、放点 100% ；基础支模或引孔 71% ，基础浇筑 20% ； S4 车队区块 ：基础测量、放点 100% ；基础支模或引孔 54% ，基础浇筑 40% ；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	已完成 48%。			
5、支架及组件安装	无			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试	无			
9、出图情况	CAD 电子图、蓝图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	平均每天 80 人			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2018.10.22			
2、首套组件安装	2018.10.22			
3、线路倒送电	2018.11.9			
4、首个发电单元并网	2018.11.14			
5、全容量并网	2018.12.5			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	机械区完成 30%，供销区完成 10%，中心区东南区完成 10%，车队区完成 20%			
5、逆变/箱变工程	完成 5 个，即 83%。			
6、外线工程				
7、其他	基础完成 80%，支架安装完成 35%			

填报人：张良玉 审核人：苗守明 时间：2018 年 10 月 25 日

工程现场照片（含文字描述）：



中心区东南区基础浇筑



车队区进行浇筑



机械区浇筑



供销区浇筑