

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 04 期

项目：白沙光伏发电项目		填报周期：2018.10.26-2018.11.1		
一、项目总体建设进度汇总：				
总体定位放线已完成 5832.2kw（100%） ；总体基础浇筑完成 4678kw（80%）				
S1 机械厂区： 基础测量、放点 100% ；基础支模 93% ；基础灌注： 86% ；支架安装 50% ；组件安装 30% ；箱变基础制作 66% ；防雷接地沟槽开挖 100% ；				
S2 供销区块： 基础测量、放点 100% ；基础支模 83% ；基础灌注 60% ；支架安装 50% ；箱变基础制作 50% ；				
S3 中心区东南区块： 基础测量、放点 100% ；基础支模或引孔 71% ，基础浇筑 70% ；支架安装 12% ；箱变基础制作 50% ；				
S4 车队区块： 基础测量、放点 100% ；基础支模 86% ，基础浇筑 86% ；支架安装 27% ；箱变基础制作 100% ；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		已完成 80%。		
5、支架及组件安装		支架完成 35%，组件安装完成 8%		
6、逆变器及箱变		无		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试		无		
9、出图情况		CAD 电子图、蓝图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
11、人员/机械		平均每天 80 人		

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2018.10.22			
2、首套组件安装	2018.10.22			
3、线路倒送电	2018.11.9			
4、首个发电单元并网	2018.11.14			
5、全容量并网	2018.12.5			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	三标进场道路业主需安排平整场地			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	机械区完成 85%，供销区完成 50%，中心区东南区完成 20%，车队区完成 50%			
5、逆变/箱变工程	完成 6 个，即 100%。			
6、外线工程				
7、其他	基础完成 80%，支架安装完成 35%			

填报人： 张良玉 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 11 月 1 日

工程现场照片（含文字描述）：



中心区东南区浇筑微孔桩



车队区浇筑箱逆变



机械区安装组件



供销区开挖接地