

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 08 期

项目：白沙光伏发电项目		填报周期：2018.12.1-2018.12.7		
一、项目总体建设进度汇总：				
总体定位放线已完成 5832.2kw（100%）；总体基础浇筑完成 5619kw（97%）				
S1 机械厂区：基础测量、放点 100%；基础支模 100%；基础灌注：98%；支架安装 100%；组件安装 94%；箱变基础制作 100%；防雷接地施工 100%；电气施工 100%；				
S2 供销区块：基础测量、放点 100%；基础支模 100%；基础灌注 100%；支架安装 100%；箱变基础制作 100%；组件安装 100%；防雷接地施工 100%；电气施工 100%；				
S3 中心区东南区块：基础测量、放点 100%；基础支模或引孔 100%，基础浇筑 100%；支架安装 100%；组件安装 100%；箱变基础制作 100%；防雷接地施工 100%；电气施工 100%；				
S4 车队区块：基础测量、放点 100%；基础支模 100%，基础浇筑 100%；支架安装 100%；箱变基础制作 100%；防雷接地施工 100%；电气施工 100%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		已完成 100%。		
5、支架及组件安装		支架完成 100%，组件安装完成 100%		
6、逆变器及箱变		均已就位制作电缆头		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试		无		
9、出图情况		CAD 电子图、蓝图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	平均每天 50 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	机械区完成 100%，供销区完成 100%，中心区东南区完成 100%，车队区完成 100%			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他	桩基础完成 100%，支架安装完成 100%			

填报人： 张良玉 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 12 月 7 日

工程现场照片（含文字描述）：



机械区砌筑电缆沟