

监 理 周 报

项目名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：

项目地：广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区（桐林路2号）

时间：2018/10/11—2018/10/17

本周 施工 概况	1. 1#厂房夹具、中压块、侧压块拼装完成； 2. 1#厂房屋面的临时施工通道铺设完成；
施工 质量 情况	1. 暂无
材料进 场 情况	1. 1#厂房支架进场
材料 进场 检验	厂家资质、合格证、送货清单、出厂检测报告
隐蔽 验收 情况	暂无
发文 情况	会议纪要 001



收文情况	暂无						
安全情况	督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育						
下周工作计划	1. 1#厂房屋面开始进行定位放线工作； 2. 1#厂房的夹具、导轨进行安装；						
现场施工人员情况	光伏项目部分：施工人员 8 人						
天气	11	12	13	14	15	16	17
	阴	多云转晴	阴转雨	晴转阴	雨转阴	阴	雨转阴

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 10 月 17 号



由 扫描全能王 扫描创建