

## 监 理 周 报

项目名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-JXMB-002

项目地: 广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区 (桐林路 2 号)

时间: 2018/10/18—2018/10/24

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 本周<br>施工<br>情况 | 1. 1#厂房屋顶的夹具安装完成占比例 50%; |
| 施工<br>质量<br>情况 | 暂无                       |
| 材料进<br>场<br>情况 | 暂无                       |
| 材料<br>进场<br>检验 | 暂无                       |
| 隐蔽<br>验收<br>情况 | 暂无                       |
| 发文<br>情况       | 会议纪要 002、监理联系单 001       |
| 收文<br>情况       | 暂无                       |

|                        |                                                               |     |     |    |    |    |    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|
|                        |                                                               |     |     |    |    |    |    |
| 安全<br>情况               | 督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安全教育 |     |     |    |    |    |    |
| 下周<br>工作<br>计划         | 1. 对 1#厂房屋顶导轨进行吊装；<br>2. 1#厂房屋顶的夹具、导轨进行安装；                    |     |     |    |    |    |    |
| 现场施<br>工人员<br>班组情<br>况 | 光伏项目部分：施工人员 19 人                                              |     |     |    |    |    |    |
| 天气                     | 18                                                            | 19  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 |
|                        | 多云                                                            | 晴转阴 | 雨转阴 | 晴  | 晴  | 多云 | 多云 |

编制人：张海龙

编制时间：2018 年 10 月 24 号