

监 理 周 报

项目名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-JXMB-005

项目地: 广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区 (桐林路 2 号)

时间: 2018/11/08—2018/11/14

本周 施工 情况	(1) 1#屋面直流线槽安装完成比例 100%; (2) 1#屋面光伏组件吊装完成 72 箱, 计 1872 块; (3) 5#、6#屋面夹具安装完成比例 100%; (4) 1#屋面光伏直流线敷设完成比例 50%;
施工 质量 情况	(1) 1#屋面线槽规格 $\geq 200\text{mm}$ 的支架制作安装长度不满足设计要求; (2) 3#、4#屋面部分夹具紧固螺栓存在安装不到位、松动现象; (3) 3#、4#部分的夹具与导轨连接螺栓出现未紧固以及紧固不彻底现象;
材料进 场 情况	(1) 40mm*4mm*6m 接地扁钢 900 根; (2) 4 ² mm 光伏直流电缆 67042m; (3) ZR-YJLHV-0.6/1KV-3*70+1*35 交流电缆 2040m;
材料 进场 检验	1.合格证 2.出厂检测报告 3.送货清单
隐蔽 验收 情况	暂无
发文 情况	《会议纪要 005》、《监理工作联系单 005》、《监理工作联系单 006》、 《监理工程师通知单 003》、《监理工程师通知单 004》、《罚款通知单 001》、 《罚款通知单 002》
收文 情况	暂无



安全情况	(1) 施工现场所使用的临时配电箱外壳无接地; (2) 施工现场临时用电存在乱拉乱接现象, 未按照“一机一闸一漏一箱”制度执行; (3) 施工现场使用的角磨器具无安全防护罩以及操作人员未做防护措施; (4) 组件搬运过程中, 部分采光带上方未做坠落防护措施以及临时施工通道; (5) 移动用电设备与其开关箱的距离大于 30 米, 未按照临时用电制度执行; (6) 组件搬运未严格按照厂家《安装指导书》配备 2 人执行搬运; (7) 部分施工人员使用头部佩戴的安全帽直接顶在组件背板面进行搬运; (8) 部分施工人员使用一只手臂抓握, 板面直接依靠头部安全帽上方;						
下周工作计划	(1) 1#屋面光伏组件吊装完成; (2) 1#屋面光伏组件安装预计完成 60%; (3) 5#屋面导轨安装; (4) 3#、4#屋面直流线槽安装、光伏直流线敷设; (5) 1#屋面交流线桥架安装、交流线敷设; (6) 全部屋面进行逆变器安装;						
现场施工人员班组情况	光伏项目部分: 施工人员 24-41 人						
天气	8	9	10	11	12	13	14
	晴	晴	雨转阴	晴	晴	晴	阴

编制人: 张海龙

编制时间: 2018 年 11 月 14 号



由 扫描全能王 扫描创建