

监 理 周 报

项目名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：SRGF-JXMB-008

项目地：广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区（桐林路2号）

时间：2018/11/29—2018/12/05

本周 施工 情况	(1) 光伏组件吊装完成比例 100%； (2) 光伏组件安装完成比例 70%； (3) 线槽安装完成比例 90%； (4) 汇流柜、并网柜安装完成比例 100%； (5) 交流电缆头制作完成比例 50%（汇流柜进线电缆头完成）； (6) 接地扁钢吊装至屋面已完成；
施工 质量 情况	(1) 屋面光伏直流线敷设未按照要求进行有序的绑扎； (2) 部分使用的夹具型号与瓦脊不匹配，不符合要求； (3) 屋面部分（线槽式）桥架支架的螺栓未紧固； (4) 线槽拐角处存在二次加工，未进行毛刺处理； (5) 部分阵列的组件中压块未安装到位，不符合要求； (6) 部分阵列的边压块未安装到位，以及部分压块的螺栓松动； (7) 逆变器下方的交流电缆制作头绝缘处理不符合要求；
材料进 场 情况	暂无
材料 进场 检验	暂无
隐蔽 验收 情况	暂无
发文 情况	《会议纪要 008》、《监理工程师通知单 007》



收文情况	暂无						
安全情况	(1) 现场部分施工人员未按照要求佩戴安全帽; (2) 现场临时用电设备的电源线存在乱拉乱接现象; (3) 屋面的施工材料集中堆放过多, 存在较大的隐患;						
下周工作计划	(1) 光伏组件安装完成; (2) 直流电缆 MC4 插头制作、安装完成; (3) 交流电缆头制作完成; (4) 所有柜体进、出线部位进行防火封堵; (5) 对厂区原建筑物破坏处进行修复; (6) 所有屋面接地扁钢制作、安装;						
现场施工人员班组情况	光伏项目部分: 施工人员 35 人						
天气	29	30	01	02	03	04	05
	晴	晴	小雨	多云	阴	多云	晴

编制人: 张海龙

编制时间: 2018 年 12 月 05 号



由 扫描全能王 扫描创建